



Melding

Til:	Hovedutvalg Eiendom og teknisk drift
Saksbehandler:	Borgar Lindhjem
Møtedato:	02.05.24

Emne: Stavern skole - status 24.04.24

- Entreprenør Backe Vestfold Telemark følger fremdriftsplanen, og skolen vil stå klar til åpning i august 2024.
- Utvendig bygg: Stillaser er demontert, det er kun mindre arbeider som står igjen på fasader
- Innvendig bygg: Det foregår sluttmontasje og mindre flikkarbeider
- Kunstkomiteen har valgt ut kunst, og det er skrevet kontrakt på et objekt med billedhugger Petter Hepsø.
- Utomhus: Arbeidene er i full gang, og vil være ferdig til skolestart.
- I henhold til vedtatt strategidokument for 2024-27 vil det ikke bli gjort noen rehabilitering av gymsalen i pågående prosjekt. Entreprenør gir oss dog pris på enkelte arbeider som eventuelt vil bli bestilt om vi ser at det er rom i budsjettet.
- I Strategidokumentet for 2024-27 er budsjettet for inventar til Stavern skole redusert fra 8,5 millioner kroner til 5,5 millioner kroner. Det er en pågående prosess for å anskaffe nødvendig møblering, vi kommer ikke til å kunne møblere skolen for 5,5 millioner kroner.
- Det avholdes byggherremøter hver annen onsdag i byggeperioden. Representanter fra skolen deltar i disse møtene.
- 64 225 000 kr er budsjettet for Stavern skole 2024, prognoser tilsier at vi kommer i mål innenfor årets budsjett.